



VI.ABILITA' S.R.L.  
Via Zamenhof, 829  
36100 Vicenza

tel. 0444 385711  
fax 0444 385799  
P.iva 02928200241  
info@vi-abilita.it  
www.vi-abilita.it

Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza

Prot. n. 9213  
Vicenza, 25 luglio 2018

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 64 del 25/7/2018

**OGGETTO: "SS.PP. Varie – Lavori di manutenzione pavimentazioni stradali per l'anno 2016 bis".**  
**Int. 04/2016 – CUP G76G16000420003; CIG 6859264BB5.**

**Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.**

### IL DIRETTORE GENERALE DI VI.ABILITÀ S.R.L.

#### Premesso che:

- il progetto esecutivo in oggetto è stato redatto in data 26/10/2016 dal dott. ing. Riccardo Covolo, funzionario tecnico del Settore Tecnico Operativo di Vi.abilità S.p.A., validato dal dott. ing. Fabio Zeni, al tempo dirigente del Settore Tecnico Operativo di Vi.abilità S.p.A., in data 10/11/2016 con verbale di verifica e di validazione, per l'importo complessivo di € 788.671,00 di cui € 618.000,00 per lavori ed € 170.671,00 per somme a disposizione;
- la Provincia di Vicenza con Determinazione Dirigenziale n° 787 ha approvato il progetto esecutivo in oggetto, per l'importo complessivo di € 788.671,00 ed ha indetto il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 e dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori;
- a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudicati con atto prot. 619 in data 20/01/2017, al "Raggruppamento Temporaneo di Imprese Costruzioni Cogato Geom. Alberto S.r.l. con sede in Quinto Vicentino (VI) – cap 36050, via Vittorio Veneto n. 49 (capogruppo mandataria) - Costruzioni Generali Girardini S.p.a. unipersonale, con sede in Sandrigo (VI) - cap 36066, via Astico (mandante)", per l'importo complessivo di € 539.222,12 di cui € 8.500,00 per oneri della sicurezza, a seguito del ribasso offerto del 12,925%;
- il Contratto di appalto è stato sottoscritto in data 16/05/2017 con prot. n. 5604 presso Vi.abilità S.p.A. per l'importo complessivo di € 539.222,12 + IVA;
- il Direttore dei Lavori, dott. ing. Riccardo Covolo, con verbale in data 05/06/2017, ha proceduto alla formale consegna dei lavori; il tempo utile contrattuale previsto risultava pari a 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata dal verbale di consegna, quindi il termine utile per dare conclusi i lavori veniva stabilito per il giorno 02/09/2017;
- in corso d'opera si è reso necessario introdurre alcune modifiche non sostanziali al progetto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e nei limiti fissati dall'art. 38 del Capitolato Speciale di Appalto (variazioni contenute entro il 5% dell'importo di contratto). Tali variazioni, preventivamente esposte dal D.LL. con una proposta di modifica del contratto per risolvere variazioni e addizioni al progetto e ricomprendere aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sono state approvate dal RUP con atto prot. n. 10635 del 26/09/2017. Per effetto delle variazioni introdotte, l'importo contrattuale dei lavori appaltati è aumentato da € 539.222,12 (di cui € 8.500,00 per oneri per la sicurezza) ad € 565.595,16 (di cui € 9.000,00 per oneri per la sicurezza), con un incremento di € 26.373,04 (in percentuale + 4,89% sull'importo originale di contratto), mentre l'importo complessivamente finanziato ed autorizzato resta invariato e viene confermato pari ad € 788.671,00;

- durante l'esecuzione dei lavori è stata disposta dal 28/08/2017 una sospensione dei lavori per predisporre la modifica contrattuale di cui sopra, con previsioni aggiuntive o in variante; dopo 36 giorni sono ripresi i lavori in data 02/10/2017;
- è stata concessa una proroga con l'atto di sottomissione e modifica del contratto di 10 giorni consecutivi e naturali, rideterminando così la scadenza definitiva del tempo utile al 18/10/2017;
- durante il corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:
  - 1) Impresa E.S.T. Cantieri S.r.l. con sede in Rovigo (RO), via Portello n. 31, lavorazioni di categoria OG3, "Movieraggio con eventuale posa di segnaletica provvisoria" - autorizzazione del 06/06/2017 prot. 6418 per l'importo di € 15.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza;
  - 2) Impresa Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale S.r.l. con sede in Due Carrare (PD), via Chioare n. 115, relativamente a lavorazioni di categoria OS10 – lavori di segnaletica stradale non luminosa - autorizzazione del 12/06/2017 prot. 6735 per l'importo di € 15.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza;
  - 3) Impresa E.S.T. Cantieri S.r.l. con sede in Rovigo (RO), via Portello n. 31, lavorazioni di categoria OG3, "Movieraggio con eventuale posa di segnaletica provvisoria" - autorizzazione del 04/09/2017 prot. 9793 per l'importo di € 15.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza;
- l'ultimazione dei lavori avveniva in data 18/10/2017, come da certificato dalla Direzione Lavori, e quindi entro il tempo utile;
- in corso d'opera sono stati emessi due certificati di pagamento,
  - 1) del 14/08/2017 per lo stato di avanzamento lavori n° 1, per lavori a tutto il 14/07/2017, rata netta di € 348.000,00
  - 2) del 04/12/2017 per lo stato di avanzamento lavori n° 2, per lavori a tutto il 18/10/2017, rata netta di € 200.000,00
 per un acconto complessivo di € 548.000,00.
- lo Stato Finale, emesso in data 18/12/2017, ha determinato l'ammontare complessivo dei lavori pari ad € 559.047,33 (importo inferiore a quanto autorizzato). L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve;
- con atto registrato in Camera di Commercio in data 15/11/2017, la Società appaltante ha modificato la ragione sociale da VI.ABILITA' S.P.A. in VI.ABILITA' S.R.L.
- nelle varie fasi dell'appalto si è provveduto ad acquisire le certificazioni della regolarità contributiva INPS, INAIL e CASSA EDILE, per le ditte operanti in cantiere, Costruzioni Cogato Geom. Alberto S.r.l., Costruzioni Generali Girardini S.p.a. Unipersonale, E.S.T. Cantieri S.r.l. e Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale S.r.l., ottenendo sempre posizione regolare per le ditte impegnate e da ultimo per la liquidazione del credito residuo, si sono raccolte le seguenti richieste con relativa validità e posizioni:

<b>Ditta:</b>	<b>Prot. Durc</b>	<b>data</b>	<b>esito</b>	<b>Scadenza validità</b>
Costruzioni Cogato Geom. Alberto S.r.l.	INAIL_10626090	20/02/2018	REGOLARE	20/06/2018
Costruzioni Generali Girardini S.p.a. Unipersonale	INAIL_10706305	27/02/2018	REGOLARE	27/06/2018
E.S.T. Cantieri S.r.l.	INAIL_10787263	05/03/2018	REGOLARE	03/07/2018
Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale S.r.l.	INAIL_10591106	19/02/2018	REGOLARE	19/06/2018

- durante l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria l'occupazione temporanea di aree private;

- dagli atti in possesso di questa Società, non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

**rilevato che**

- in data 03/07/2018 il Direttore dei Lavori ha redatto la Relazione sul Conto Finale;
- in data 06/06/2018 ha avuto luogo la visita di collaudo;
- a seguito della visita di collaudo e delle risultanze delle indagini di laboratorio condotte su campioni di conglomerati bituminosi prelevati in corso d'opera e delle verifiche in sito, sono state accertate alcune non conformità tecniche accettabili sui lavori sulla S.P. 46 "Pasubio" dal km 21+350 al km 21+800, la S.P. 132 "Leogra" tra il km 1+000 e il km 2+040 e la S.P. 248 "Schiavonesca Marosticana" dal km 12+450 al km 12+700 limitatamente agli spessori degli strati d'usura;
- per effetto delle non conformità tecniche rilevate, il Direttore dei Lavori ha provveduto ad applicare detrazioni per complessivi € 4.672,45;
- in data 03/07/2018 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera, che determina un credito residuo netto a favore dell'Impresa pari ad € 6.374,55;
- l'Impresa ha firmato il Certificato di Regolare Esecuzione senza riserve;
- per il pagamento della rata di saldo, l'Impresa Costruzioni Cogato Geom. Alberto S.r.l. ha prodotto
  - la polizza fideiussoria n° M12742095 rilasciata da ITAS MUTUA – Agenzia di Vicenza emessa in data 28/06/2018;
- la documentazione richiamata è depositata agli atti della Società;

**DETERMINA**

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati **"SS.PP. Varie – Lavori di manutenzione pavimentazioni stradali per l'anno 2016 bis"** - *int. 04/2016*, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto in data 03/07/2018 senza riserve dall'appaltatore, che prevede un credito netto residuo a favore dell'Impresa pari ad **€ 6.374,55**, così definito:

- Importo netto del conto finale	€ 559.047,33
a detrarre	
- Importo anticipazioni	€ 0,00
- Acconti corrisposti all'Impresa per complessivi	€ 548.000,00
<u>- Detrazioni applicate per non conformità tecniche accettabili</u>	<u>€ 4.672,45</u>
<b>Resta il credito netto dell'Impresa in</b>	<b>€ 6.374,55</b>

- 2) di dare atto che per il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa ha prodotto:
  - la polizza fideiussoria n° M12742095 rilasciata da ITAS MUTUA – Agenzia di Vicenza emessa in data 28/06/2018;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione;
- 4) di trasmettere copia della presente approvazione alla Provincia di Vicenza, per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ing. Fabio Zeni

