



VI.ABILITA' S.R.L.
Via Zamenhof, 829
36100 Vicenza

tel. 0444 385711
fax 0444 385799
P.iva 02928200241
info@vi-abilita.it
www.vi-abilita.it

Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza

Prot. n. 8945
Vicenza, 19 luglio 2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 del 19/7/2018

**OGGETTO: "S.P. 93 Arzignanese: Lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo il torrente Poscola in comune di Montecchio Maggiore (VI)".
Intervento OM 31/2017; CIG: ZE322E6DA4**

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE DI VI.ABILITÀ S.R.L.

Premesso che:

- il progetto esecutivo in oggetto, redatto nel novembre 2017 dal professionista incaricato da Viabilità S.R.L., Ing. Michele Mimmo di Montecchio Maggiore (VI), è stato approvato dal sottoscritto ing. Fabio Zeni, con determinazione n. 27 del 27/03/2018, prot. 3575, per un importo complessivo di € 26.500,00 di cui € 19.412,51 per lavori ed € 7.087,49 per somme a disposizione;
- l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Viabilità S.R.L., che ha indetto la gara mediante espletamento di procedura negoziata, con determinazione n. 27 del 27/03/2018, prot. 3575;
- a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudicati in data 16/04/2018, all'impresa Costruzioni Cogato Geom. Alberto Srl – Via Vittorio Veneto, 49 – 36050 Quinto Vicentino (VI), partita IVA e c.f. 00331470245, con un ribasso offerto del 23,506%;
- il Contratto di appalto è stato stipulato in data 24/05/2018 con prot. n. 6185, per un importo di € 15.029,85 + IVA;
- Sono stati proposti dal D.L. Ing. Michele Mimmo e autorizzati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Andrea Leonardi l'esecuzione di lavori aggiuntivi (descritti in *REL.08 Fine lavori – relazione tecnica sui lavori aggiuntivi*) quali:
 - l'applicazione sulle travi principali e sulle sporti laterali a vista di una pittura monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa a formare un rivestimento elastico impermeabile all'acqua ed agli agenti atmosferici (nuovo prezzo);
 - il fissaggio ad alcune travi principali di profili in alluminio come rompigoocia per l'acqua di infiltrazione come ore in economia;
 - la struccatura e sigillatura di alcune parti mancanti di rivestimento in opera incerta delle sponde come conteggio di lavori a misura già previsti ed ore in economia;
- come risulta da REL.07 Computo metrico a consuntivo finale, redatto dal D.LL., in data 4/7/2018, l'ammontare complessivo dei lavori è pari ad € 19.410,42, di cui € 18.642,82 per lavori ed € 767,60 per oneri per la sicurezza;
- ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Foglio Condizioni Esecutive, non sono considerati variante i lavori disposti dal D.L., previa autorizzazione del R.U.P., fino ad un importo pari all'importo lavori posto a base di gara, purché non essenziali o sostanziali, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
- durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;

- dagli atti in possesso di questa Società, non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

rilevato che

- in data 4/7/2018 il Direttore dei Lavori ha redatto computo metrico a consuntivo finale, relazione tecnica sui lavori aggiuntivi, tavola unica, relazione finale e emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera, che determina un credito residuo netto a favore dell'Impresa pari ad € 19.410,42 (euro diciannovemilaquattrocentodieci/42);
- l'Impresa ha firmato il Certificato di Regolare Esecuzione senza riserve;
- la documentazione richiamata è depositata agli atti della Società;

DETERMINA

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati **"S.P. 93 Arzignanese: Lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo il torrente Poscola in comune di Montecchio Maggiore (VI)" Intervento OM 31/2017**, redatto in data 12/07/2018 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, che prevede un credito netto residuo a favore dell'Impresa pari ad **€ 19.410,42** così determinato:

Importo risultante dal computo metrico a consuntivo finale	€	19.410,42
a dedurre certificati di acconto emessi (nessun certificato)	€	<u>0,00</u>
Resta il credito netto residuo da liquidare all'Impresa in	€	19.410,42

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni

