

Protocollo n. 5337

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 36 del 21/04/2022**

**OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAMPATA IMPATTATA DEL VIADOTTO RIVAROTTA LUNGO LA S.P. 111 NUOVA GASPARONA – COMMESSA 18/2018.  
PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
CIG 8144706802 CUP G37H18001960003**

**IL DIRETTORE GENERALE DI VI.ABILITÀ S.R.L.**

**PREMESSO CHE:**

- in data 21/12/2018 con determinazione dirigenziale n. 1610 della Provincia di Vicenza, è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo, redatto dal R.T.P. affidatario Ing. Mauro Scaramuzza dello Studio New Technology Application di Mestre (VE) e Ing. Andrea Martini di Pernumia (PD), dei "*Lavori di demolizione e ricostruzione campata impattata del viadotto Rivarotta lungo la S.P. 111 Nuova Gasparona – Commessa 18/2018*" per un importo dei lavori da appaltare di euro 516.000,00, di cui euro 491.900,93 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 24.094,12 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- in seguito a procedura negoziata esperita in data 13/02/2020 dalla Provincia di Vicenza, il cui verbale di gara è stato approvato con atto di aggiudicazione della Stazione Appaltante prot. 8792 in data 31/07/2020, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta **C.S.M. ACCIAIO S.R.L.** con sede legale a Milano, C.A.P. 20124, Viale Andrea Doria 17, iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi con numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01401820293, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 16,613%;
- in data 25/9/2020 è stato stipulato il contratto di appalto prot. 11275 con la succitata Ditta per l'importo contrattuale di euro 434.275,55 al netto dell'I.V.A.
- i lavori furono consegnati in data 19/10/2020, come da relativo verbale;
- la durata complessiva contrattuale prevista era di 105 giorni naturali consecutivi, pertanto i lavori si sarebbero dovuti concludere entro il 31/1/2021;
- con comunicazione in data 25/11/2021 la Direzione dei Lavori ha contestato alla ditta C.S.M. Acciaio s.r.l. il mancato inizio dei lavori, assegnando un termine di 15 giorni per dare riscontro, secondo quanto previsto dall'art 108 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e riservandosi, in caso contrario, di avviare le procedure per la risoluzione del contratto;
- con pec in data 1/12/2021 il Direttore dei Lavori ha convocato la ditta C.S.M. Acciaio s.r.l. in cantiere per il giorno 17/12/2021, ai fini della redazione in contraddittorio del verbale relativo allo stato di consistenza prodromico alla rescissione contrattuale,

convocazione poi reiterata per il giorno 17/2/2022, e in entrambi i casi l'impresa non si è presentata in cantiere;

**VERIFICATO** che la Ditta C.S.M. Acciaio s.r.l. risulta essere stata dichiarata fallita in data 18 ottobre 2021, come risulta da estratto del Portale dei creditori - procedura n. 651/2021 Tribunale di Milano, curatore fallimentare Dott.ssa Ferraris Paola Maria;

**CONSTATATO** che la Ditta C.S.M. Acciaio s.r.l. non ha peraltro mai iniziato i lavori in cantiere, come risulta dalla documentazione e dai verbali agli atti di Viabilità, pertanto non è stato corrisposto alcun acconto in corso d'opera, né risultano crediti vantati dall'appaltatore;

**RITENUTO** di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto d'appalto sottoscritto (art 12), il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., deve pertanto intendersi risolto di diritto;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di prendere atto della risoluzione di diritto del contratto di appalto stipulato in data 25/09/2020, prot. 11275 con la Ditta C.S.M. ACCIAIO S.R.L. relativa all'opera denominata "Lavori di demolizione e ricostruzione della campata impattata del viadotto Rivarotta lungo la SP 111 Nuova Gasparona – Commessa 18/2018";
- di aver rilevato che la Ditta C.S.M. Acciaio s.r.l. di fatto non ha mai iniziato i lavori in cantiere, pertanto non è stato corrisposto alcun acconto in corso d'opera, né risultano crediti vantati dall'appaltatore;
- di procedere all'escussione della Polizza Fideiussoria a garanzia dell'appalto in oggetto n. 732303556 rilasciata da Allianz S.p.A. - agenzia Adria 330 - in data 3/8/2020, nonché alla quantificazione della penale per il ritardo ai sensi dell'art. 6 del contratto di appalto, riservandoci inoltre di quantificare ogni ulteriore danno patito per il riaffidamento dei lavori;
- di dare mandato al professionista incaricato di aggiornare il progetto ai fini del riaffidamento dei lavori;
- di trasmettere copia della presente determina alla Provincia di Vicenza per gli adempimenti di competenza, nonché al curatore fallimentare Dott.ssa Ferraris Paola Maria.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Fabio Zeni